

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 23 日

天气: _____

星期: 五

气温: _____

工程名称: 马鞍山通威新能源和县孝厚渔场20MW渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视: 35KV线路挂1#-27#杆位牌. 相位牌. 警示牌 10KV配电房内外墙粉刷完成 调压式消弧线圈控制屏接线完成. 关口计量柜接线完成 8#方阵光伏板安装9组. 7#方阵光伏板安装7组 10#方阵打桩160根 变电站光纤开始铺设		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
		二次预制包调压式消弧线圈控制屏接线完成. 关口计 量柜接线完成. 8#方阵光伏板安装9组. 7#方阵光伏板安装7组 10#方阵打桩160根. 10KV配电房内外墙粉刷完成.	
其 它 事 项	市供电局. 市发改委. 建设单位. 监理单位. 施工单位 召开630年前协调会.		
本日现场监理人员		华松贤 罗足贤 叶重庆	
记录人: 罗足贤		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 罗松贤	