

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 27 日

天气: 多云

星期: 二

气温: 31°/24°

工程名称: 马鞍山通威新能源科技有限公司20MW渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视: 7#方阵桥架施工. 8#方阵桥架铺设. 10#方阵打桩50根 1#4电缆进场39卷. 中控室设备调试. 管理区文化砖施工完成		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
		10#方阵打桩50根 7#方阵桥架支架施工. 8#方阵桥架铺设. 1#4电缆进场39卷. 9#方阵清理垃圾.	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		马松贤 马正贤 叶重庆	
记录人: 马正贤		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	
		马松贤	