

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 30 日

天气: 雨

星期: 五

气温: 28°/25°

工程名称: 马鞍山新能源和县善厚海均20MW渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视: 10方阵打桩 20 根 光伏板安装 2 组 8 方阵 7 方阵光伏板安装 3 组 快到中午开始下雨停工	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		7 方阵光伏板安装 3 组 8 方阵光伏板安装 2 组 10 方阵打桩 20 根
其 它 事 项	630 并网成功	
本日现场监理人员		马松贤 马足贤 叶重庆
记录人: 马足贤		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 马松贤