

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 12 日

天气: 多云

星期: 三

气温: 34/27

工程名称: 马鞍山市通成新能源和县姜厚海塘20MW渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视: 管理区路牙开始施工. 绿化场地回填完成. 8#方阵电缆铺设完成. 95电缆 7#方阵接地完成26组. 电缆开始铺设.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		管理区路牙开始施工. 绿化场地回填完成. 8#方阵电缆铺设完成. 95电缆 7#方阵接地完成26组. 电缆开始铺设. 6#方阵支架组件安装18组. 5#方阵支架安装完成8组 光伏区排水
其 它 事 项	召开第十二次监理例会和第十三次安全专题会议. 详见会议纪要	
本日现场监理人员		叶松贤 叶正贤 叶重庆
记录人: 叶正贤		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 叶松贤