

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 15 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 35°/26°

工程名称: 马鞍山通威新能源和县美里渔场20MW渔光一体光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

巡视: 管理区大门外道路浇筑完成。
升旗台瓷砖完成施工。
8#方阵汇流箱安装6个
7#方阵接地安装完成12组
2#、4#、5#、6#方阵逆变器支架安装施工

施工单位

施工内容及进度

施
工
情
况

管理区大门外道路浇筑完成
升旗台瓷砖完成施工。
8#方阵汇流箱安装6个
7#方阵接地安装完成12组
2#方阵支架安装10组, 4#方阵支架安装完成8组
5#方阵支架安装12组 6#方阵支架安装16组

其
它
事
项

本日现场监理人员

李松贤 李廷贤 叶重庄

记录人: 李廷贤

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

李松贤