

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 16 日

天气: 晴

星期: 日

气温: 37°/29°

工程名称: 马鞍山通成新能源和县姜厚渔场的10MW渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视: 管理区伸缩大门安装完成。 7#方阵汇流箱安装2个, 接地安装14组 8#方阵汇流箱安装完成4个 2#、4#、5#、6#方阵支架安装施工	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度 管理区伸缩大门安装完成 7#方阵汇流箱安装2个, 接地安装14组 8#方阵汇流箱安装4个 2#方阵支架斜梁安装12组, 4#方阵支架斜梁安装10组 5#方阵支架斜梁安装8组, 6#方阵支架斜梁安装13组
其 它 事 项		
本日现场监理人员		孙松贤 孙正贤 叶东康
记录人: 孙正贤		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 孙松贤