

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 17 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 37°/29°

工程名称: 马鞍山市通成新能源和县善厚渔场20MW渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视: 7#方阵接地施工完成, 汇流箱安装完成4个. 8#方阵汇流箱安装16个 2#、4#、5#、6#方阵支架斜梁安装完成施工. 槽钢 2100×40×15×7884mm 共1578支 槽钢 2100×40×15×6656mm 共1103支 槽钢连接片 L110×44×40×250 共3994片 槽钢连接片 L110×44×40×250 共3986片 10#方阵打桩20根				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="183 1602 459 1709">施工单位</th><th data-bbox="459 1602 1878 1709">施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="183 1709 459 2243"></td><td data-bbox="459 1709 1878 2243"> 10#方阵打桩20根 7#方阵接地施工完成, 12流箱安装4个. 8#方阵汇流箱安装16个 6#方阵支架斜梁安装10组 5#方阵支架斜梁安装8组 4#方阵支架斜梁安装7组 2#方阵支架斜梁安装12组 </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施工内容及进度		10#方阵打桩20根 7#方阵接地施工完成, 12流箱安装4个. 8#方阵汇流箱安装16个 6#方阵支架斜梁安装10组 5#方阵支架斜梁安装8组 4#方阵支架斜梁安装7组 2#方阵支架斜梁安装12组
施工单位	施工内容及进度				
	10#方阵打桩20根 7#方阵接地施工完成, 12流箱安装4个. 8#方阵汇流箱安装16个 6#方阵支架斜梁安装10组 5#方阵支架斜梁安装8组 4#方阵支架斜梁安装7组 2#方阵支架斜梁安装12组				
其 它 事 项					
本日现场监理人员	马松贤 叶重庄				
记录人: 马松贤	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 马松贤				