

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 18 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 36/28

工程名称: 马鞍山通威新能源和县姜厚海场20MW渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视: 7#方阵电缆铺设完成. 汇流箱安装完成. 3#.4#.5#.6#方阵支架斜梁安装施工. 8#方阵电缆接线完成	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		7#方阵电缆铺设完成. 汇流箱安装完成. 3#方阵支架斜梁安装5组. 4#方阵支架斜梁安装10组 5#方阵支架斜梁安装6组 6#方阵支架斜梁安装10组 8#方阵电缆接线完成.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		马松贤 马正贤 叶重庆
记录人: 马正贤		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 马松贤