

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 19 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 34/27

工程名称: 马鞍山市通成新能源和县美厚海场20MW渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视: 7#方阵箱变电缆开始接线. 6#方阵光伏组件安装4组 2#、3#、4#、5#、6#支架斜梁安装施工. 6#方阵支架斜梁安装完成.	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度 7#方阵箱变电缆开始接线 6#方阵光伏组件安装4组. 支架斜梁安装完成. 2#方阵支架斜梁安装6组 3#方阵支架斜梁安装4组 4#方阵支架斜梁安装8组 5#方阵支架斜梁安装6组
其 它 事 项	召开第十三次监理例会和第十四次安全专题会议详见会议纪要	
本日现场监理人员		毕松贤 毕达贤 叶重庆
记录人: 毕达贤		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 马松贤