

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 20 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 36°/28°

工程名称: 马鞍山通威新能源县善厚渔场20MW渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视: 6#方阵檩条安装完成12组, 光伏板安装3组 2#、3#、4#、5#方阵支架斜梁安装施工	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度 6#方阵檩条安装12组, 光伏板安装3组 2#方阵支架斜梁安装4组 3#方阵支架斜梁安装6组 4#方阵支架斜梁安装10组 5#方阵支架斜梁安装8组
其 它 事 项		
本日现场监理人员		李松贤 李正贤 叶重庆
记录人: 李正贤		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 马永平