

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 29 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 39/29

工程名称: 马鞍山通成新能源和县美厚渔场20MW渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视: 1# 5# 方阵支架斜梁安装施工。 3# 4# 6# 方阵檩条安装。 6# 方阵光伏板安装。 檩条 2120x40x20x8605mm 共 56支 檩条 2120x40x20x7190mm 共 240支 檩条 2100x40x15x6656mm 共 400支 檩条连接片 L110x44x4.0x250 共 2616片 檩条连接片 L100x44x4.0x250 共 2017支 半抱箍 R150x590x100x5 共 6142个 综合楼防盗窗安装完成		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度 综合楼防盗窗安装完成 1# 方阵支架斜梁安装完成 7组 5# 方阵支架斜梁安装完成 3# 方阵檩条安装 6组 4# 方阵檩条安装 8组 6# 方阵檩条安装 6组 光伏板安装 4组	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		李松贤 李廷贤	
记录人: 李廷贤		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李松贤	