

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2017 年 7 月 30 日

星期: 天

天气: 晴

气温: 35°/2

工程名称: 马鞍山通顺新能源和昆美厚海场20MW渔光一体光伏发电项目

|                            |                                                                                             |                                                                                                                            |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>巡视: 11#、2#方阵抱箍支架、斜梁安装<br/>1#、3#、4#、5#方阵檩条安装施工<br/>6#方阵光伏板安装5组<br/>7#、8#、9#方阵高压电缆敷设完成</p> |                                                                                                                            |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                                                                     | 施 工 内 容 及 进 度                                                                                                              |
|                            |                                                                                             | <p>6#方阵光伏板安装5组<br/>1#方阵檩条安装4组<br/>3#方阵檩条安装8组<br/>4#方阵<del>檩条</del>檩条安装6组<br/>5#方阵檩条安装7组<br/>2#方阵支架安装完成<br/>11#方阵斜梁安装1组</p> |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                             |                                                                                                                            |
| 本日现场监理人员                   | 马松贤 马正贤                                                                                     |                                                                                                                            |
| 记录人: 马正贤                   | 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 马松贤                                                                    |                                                                                                                            |