

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 1 日

天气: 阴

星期: 二

气温: 30/27

工程名称: 马鬃山风电新能源和县惠厚渔场20MW渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视: 光伏区道路整平施工。 1#方阵支架斜梁安装施工。 2#、3#、4#、5#檩条安装施工。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度 1#方阵支架斜梁安装5组 1#方阵支架斜梁安装6组 2#方阵檩条安装6组 3#方阵檩条安装3组 4#方阵檩条安装9组 5#方阵檩条安装4组
其 它 事 项		
本日现场监理人员		马松贤 马正贤
记录人: 马正贤		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 马松贤