

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 22 日

星期: 二

天气: 晴

气温: 34℃

工程名称: 马鞍山通威新能源和县善厚渔场20MW渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡 视: 1#、2#、4#、5#方阵横条安装 10#、11#方阵支架、横条安装 1#方阵汇流箱安装、接地扁铁焊接施工		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
		1#方阵横条安装12组、汇流箱安装13个 2#方阵横条安装12组 4#方阵横条安装10组 5#方阵横条安装11组、 支架安装6组 10#方阵横条安装10组、支架安装6组 11#方阵横条安装9组、支架安装6组	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		李松贤 李正贤	
记录人: 李正贤		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 马松贤	