

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 31 日

天气: 雨

星期: 四

气温: 24/24

工程名称: 马鞍山通威新能源和县善厚镇20MW渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视: 现场施工人员 33人 10#方阵4#方电缆放线. 按序安装施工. 11#方阵接地扁铁焊接. 按序安装施工. 3#方阵放线施工. 因下雨下午停工	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
		10#方阵4#方电缆放线. 按序安装 4组 11#方阵接地扁铁焊接施工. 按序安装 3组 3#方阵放线施工. 因下雨无法施工
其 它 事 项		
本日现场监理人员	马松贤 马足贤	
记录人: 马足贤	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 马松贤	