

监 理 日 志 ()

日期: 2017年8月6日

天气: 晴

星期: 六

气温: 36/29

工程名称: 马鞍山通威新能源科技有限公司20MW渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视: 1#~5#方阵檩条安装施工 10#方阵支架安装施工	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
		1#方阵檩条安装 9组 2#方阵檩条安装 11组 3#方阵檩条安装 10组 4#方阵檩条安装 9组 5#方阵檩条安装 13组 10#方阵支架安装 16组 11#方阵支架安装 14组
其 它 事 项		
本日现场监理人员		曹松贤 曹正贤
记录人: 曹正贤		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 曹松贤