

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 9 月 2 日

天气: 阴

星期: 二

气温: 26/24

工程名称: 马松山通威新能源和县善厚渔场20MW渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视: 现场施工人员27人. 拖拉机一辆 10#方阵檩条安装施工. 4#方阵电缆放线. 11#方阵檩条安装施工. 接地扁铁焊接施工.	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
		10#方阵檩条安装6组. 4#方阵电缆放线. 11#方阵檩条安装施工15组. 接地扁铁焊接
其 它 事 项		
本日现场监理人员	马松贤 马廷贤	
记录人: 马廷贤	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 马松贤	