

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 9月 26日

天气: 雨

星期: 二

气温: 25°

工程名称: 马鞍山通威新能源和县善厚海场20MW渔光一体光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

巡视: 管理区老房子装修室内涂料粉刷施工, 符合设计
要求.
3#、5#方阵光伏板安装施工共计
光伏板进场 4032块

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

长元

现场施工人员69人.
机械: 叉车一辆、挖机一辆、拖拉机五辆

其
它
事
项

今天恢复施工, 一共安装(4.3MW)

本日现场监理人员

马松贤

记录人:

马松贤

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

马松贤