

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 9 月 27 日

天气: 雨

星期: 三

气温: 25

工程名称: 马鞍山市新能源和县善厚渔场20MW渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视: 管理区办公室装修室内涂料粉刷施工 3#、5#方阵光伏板安装施工共计34组 光伏板进场 4032块	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		现场施工人员 84人 机械: 挖机一辆, 拖拉机二辆, 叉车一辆
其 它 事 项	签发监理通知单16关于光伏区3#、5#方阵安装质量和安全事宜	
本日现场监理人员	李松贤 李廷贤	
记录人: 李廷贤	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李松贤	