

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 9 月 6 日

天气: 阵雨

星期: 三

气温: 26/21

工程名称: 马鞍山通威新能源和县善厚海坊20MW渔光一体光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

巡视: 现场施工人员21人

10#方阵檩条安装6组

4#方阵接地扁铁焊接施工

1#方阵电缆整理

施工单位

施工内容及进度

施
工
情
况

10#方阵檩条安装6组

4#方阵接地扁铁焊接施工

1#方阵电缆整理

光伏区除草

其
它
事
项

关于现场无材料,建设单位查发暂时离场联系,

本日现场监理人员

马松贤

马廷贤

王照东

记录人: 马廷贤

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

马松贤