

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 9 月 7 日

天气: 多云

星期: 四

气温: 27/21°

工程名称: 马松山通威新能源和县善厚渔场20MW渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视: 现场施工人员19人 10#方阵直拉条安装施工 2#、11#方阵4平方电缆整理 4#方阵接地扁铁焊接施工	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度 10#方阵直拉条安装30组 11#、2#方阵4平方电缆整理固定施工 4#方阵接地扁铁施工 7#方阵喷除锈剂
其 它 事 项		
本日现场监理人员		马松贤 马廷贤
记录人: 马廷贤		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 马松贤