

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 9 月 2 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 20/25

工程名称: 鄂州通城新能源和国美洋渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视: 现场施工人员 19 人 110kV 母线拉紧施工 4# 方阵接地施工 3# 方阵电缆整理	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
		10# 方阵拉紧安装 18 组 11# 方阵拉紧安装 20 组 4# 方阵接地网施工 3# 方阵 4 平方电缆整理
其 它 事 项		
本日现场监理人员	马松坚 马足贤	
记录人: 马足贤	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 马松坚	