

0 监 理 日 志

日期：2017 年 05 月 10 日

天气：晴

星期：星期三

气温：15℃~31℃

工程名称：衡水乐阳光伏能源有限公司河北泰纳新材料 4.8MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>加工车间吊装预制支墩完成 95%。要求施工队施工时拉起警戒线，不允许有高空抛物的现象。</p> <p>整理资料，准备每周的监理例会。</p> <p>支架未到场，督促支架厂家尽快发货。</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	河北冀电 电力工程 设计咨询 有限公司	橡胶原料库屋顶预制支墩吊装就位 加工车间屋顶预制支墩吊装就位 箱逆变基础定位放线
其 它 事 项		
本日现场监理人员	生金文、袁野、张红军	
记录人：袁野	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	



加工车间预制支墩吊装



箱逆变基础绿化清理并定位放线