

监 理 日 志

日期：2017 年 05 月 12 日

天气：晴

星期：星期五

气温：17℃~30℃

工程名称：衡水乐阳光伏能源有限公司河北泰纳新材料 4.8MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	橡胶原料仓库屋顶预制支墩吊装时，钢丝绳与吊装带损耗较为严重，要求施工队进行定期更换。 加工车间光伏支架安装时，发现 U 型连接件与图纸不符，不能安装。要求总包方尽快与支架厂家联系，重新发货。 箱逆变基础因特殊原因机械不能进入，只能人工开挖，进度缓慢。与施工队沟通，要求尽快上人。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	河北冀电 电力工程 设计咨询 有限公司	橡胶原料库屋顶预制支墩吊装就位 加工车间光伏支架安装 箱逆变基础土方开挖 橡胶成品库定位放线
其 它 事 项		
本日现场监理人员		生金文、袁野、张红军
记录人:袁野		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:



箱逆变基础人工开挖



加工车间屋顶支架安装