

监 理 日 志

日期：2017 年 05 月 16 日

天气： 晴

星期：星期二

气温： 14℃~31℃

工程名称：衡水乐阳光伏能源有限公司河北泰纳新材料 4.8MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	预制仓围墙砌筑时，有个别施工人员不佩戴安全帽，与现场负责人员沟通。要求对进场施工人员进行安全培训。 检修车间吊装组件时，发现检修车间彩钢板、彩钢瓦棱有多处损坏。要求施工人员进行修补。 结合上述问题总结形成监理工作联系单 ZHJL-HBTN-004。 原料仓库预制支墩吊装完成。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	河北冀电 电力工程 设计咨询 有限公司	预制仓围墙砌筑 箱逆变基础定位放线 检修车间 1#光伏组件吊装就位 加工车间、橡胶原料库支架组装 型材主车间预制支墩吊装就位
其 它 事 项		
本日现场监理人员		生金文、袁野、张红军
记录人:袁野		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：



预制仓围墙砌筑



光伏组件开箱、吊装