

监 理 日 志

日期：2017年 05 月 18 日

天气：晴

星期：星期四

气温：19~35°

工程名称：衡水乐阳光伏能源有限公司河北泰纳新材料 4.8MWp 分布式发电项目

监 理 工 作 情 况	1、参加厂区领导组织会议。 2、召开每周安全监理例会，提出施工队需要整改项目，并进行归拢形成监理会议纪要 ZHJL-HBTN-004 3、检修车间安装的光伏组件与组件之间缝隙过大，要求施工方进行整改。 4、吊车吊装预制支墩时，要求施工队必须先拉好警戒线，然后才允许吊装。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	河北冀 电电力 工程设 计咨询 有限公司	预制舱基础模板安装 检修车间 2#光伏组件安装 加工车间、橡胶原料库光伏支架安装 型材主车间预制支墩吊装就位
其 它 事 项		
本日现场监理人员	生金文、袁野、张红军	
记录人：付铭飞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	



加工车间支架安装



预制仓基础模板安装