

# 监 理 日 志

日期：2017年 06月 1日

天气： 晴

星期：星期四

气温： 24℃~37℃

工程名称：衡水乐阳光伏能源有限公司河北泰纳新材料 4.8MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>型材主车间施工人员有个别不佩戴安全帽，对施工人员进行安全培训。 橡胶原料库检查时，发现个别压块安装不合格，要求尽快返工，避免出现大面积的返工。 召开每周安全例会，提出现场问题，并进行汇总，形成会议纪要 ZHJL-HBTN-007。 现场施工人员严重不足，要求施工方尽快增派施工人员。</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	河北冀电 电力工程 设计咨询 有限公司	型材主车间支架安装 橡胶原料库光伏组件安装
其 它 事 项		
本日现场监理人员	生金文、袁野、张红军	
记录人：袁野	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	



橡胶材料库组件安装



型材主车间支架安装