

监 理 日 志

日期：2017 年 06 月 10 日


天气：多云

星期：星期六

气温：19℃~32℃

工程名称：衡水乐阳光伏能源有限公司河北泰纳新材料 4.8MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	加工车间施工垃圾未清理，造成人行通道堵塞，行走危险，要求施工人员进行整改。 电缆敷设时，立面桥架中的电缆没有固定，要求施工人员进行固定。 光伏组件组串接线完成后，没有把光伏电缆进行固定，要求施工方尽快整改。 箱逆变基础接地，焊接处防腐不到位，要求尽快整改。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	河北冀电 电力工程 设计咨询 有限公司	加工车间、橡胶原料库、橡胶成品库直流电缆接线 原材料库汇流箱直流电缆接线 型材主车间光伏组件组串接线 高压交流电缆接线头制作 原材料仓库光伏直流电缆接线 预制仓二次接线 箱式变压器高压试验
其 它 事 项		
本日现场监理人员		生金文、袁野、张红军
记录人：袁野		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：



逆变器接线



箱式变压器高压试验