

监 理 日 志

日期：2017年 06月 16日

天气： 晴

星期：星期五

气温： 23℃~35℃

工程名称：衡水乐阳光伏能源有限公司河北泰纳新材料 4.8MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>召开监理安全例会，提出问题并进行归拢形成监理安全例会。</p> <p>屋顶的光伏组件有部分压块安装不合格，要求施工人员尽快进行整改。</p> <p>督促施工队伍尽快把施工资料补齐，避免因为资料耽误并网。</p> <p>整理监理资料，并上传监理云。</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	河北冀电 电力工程 设计咨询 有限公司	接地线制作安装 1#2#检修车间清理施工垃圾 汇流箱电压测试 直流电缆敷设 预制仓调试 电缆沟回填并夯实
其 它 事 项		
本日现场监理人员	生金文、袁野、张红军	
记录人：袁野	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	



外线搭接完成



预制仓调试