

# 监 理 日 志

日期：2017年 06月 19日

天气： 晴

星期：星期一

气温： 23℃~35℃

工程名称：衡水乐阳光伏能源有限公司河北泰纳新材料 4.8MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>整理监理资料并上传建立云。</p> <p>督促施工人员回填土时，电缆沟、箱逆变里的垃圾必须清理干净。</p> <p>预制仓调试完毕，督促施工人员把所有垃圾全部清理完毕。</p> <p>现场施工一切正常，准备并网验收。</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	河北冀电 电力工程 设计咨询 有限公司	<p>接地线制作安装</p> <p>电缆沟、箱逆变土方回填，并夯实。</p> <p>预制仓清理垃圾</p> <p>预制仓台阶砌筑抹灰</p> <p>箱逆变通讯电缆接线</p>
其 它 事 项		
本日现场监理人员	生金文、袁野、张红军	
记录人：袁野	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	



预制仓台阶砌筑抹灰



箱逆变通讯电缆接线