

监 理 日 志 ()

日期: 2017年10月11日

天气:雨

星期:三

气温:18°

工程名称: 徐州建机 4.5MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、整理监理资料。 2、现场整改组件遮光部分。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	苏华工程 建设集团	1、整改组件遮光部分, 3人。总共整改 2、安装支架接地线施工人数4人。安装一个区域。 3、下午下雨未施工。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		马继超
记录人:马继超		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):