

监 理 日 志 ()

日期: 2017年10月19日

天气:晴

星期:四

气温:20°

工程名称: 徐州建机 4.5MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、按业主要求, 整理所需的监理资料。 2、巡视现场电缆桥架安装盖板工作, 发现一处光伏电缆线破损要求及时处理以免后期出现安全问题 3、积极协商外线施工事情, 外线备用管道未解决, 并网延期。 4、巡视箱逆变维修平台的安装, 安装现场使用切割配备灭火器, 无安全隐患。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	苏华工程集团	1、电缆桥架盖板安装, 2人。 2、接地扁铁的连接, 2人。 3、外线备用电源及并网事宜的协商。 4、箱逆变维修平台的安装 4人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		马继超
记录人:马继超		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

北纬

34°17'

东经

117°20'

2017.10.19

徐州建机4.5MWp分布式光伏发电项目



北纬

34°17'

东经

117°20'

2017.10.19

徐州建机4.5MWp分布式光伏发电项目



北纬

34°17'

东经

117°20'

2017.10.19

徐州建机4.5MWp分布式光伏发电项目