

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 22 日

天气:晴

星期: 日

气温:20°

工程名称: 徐州建机 4.5MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、按业主要求, 整理所需的监理资料。 2、巡视现场吊装工作:进入工地的工作人员必须配戴安全帽; 吊车进入吊装状态吊臂下不准工作人员停留; 且有警示带做警示。符合安全操作。 3、巡视屋顶光伏区的环网接地安装, 要求严格按照图纸设计安装。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	苏 华 工 程 建 设 集 团	1、接地扁铁的连接, 2 人。 2、维修通道玻璃栅搬运 6 人, 安装两人。 3、预制舱及箱逆变设备防护围栏的安装工作。4 人安装完成。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		马继超
记录人:马继超		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

