

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 26 日

星期: 四

天气: 晴

气温: 20°

工程名称: 徐州建机 4.5MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、按业主要求, 整理所需的监理资料。 2、消缺监理云的缺陷工作。 3、巡视现场的施工情况, 接地线安装到最西侧第一跨, 符合接地规范。 4、巡视现场的接地扁铁安装, 不符合规范要求整改。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	苏 华 工 程 建 设 集 团	1、1 人安装导轨的接地线。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		马继超
记录人: 马继超		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

