

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 11 月 1 日

天气:晴

星期: 三

气温:10°

工程名称: 徐州建机 4.5MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、按业主要求, 整理所需的监理资料。 2、巡视现场的施工情况, 维修马道的安装。按图纸施工。安装过程中发现, 每隔一跨少安装一个螺丝导致马道安装不结实, 要求施工方整改。 3、巡视防火墙的安装, 现场高空作业未佩戴安全带, 要求施工人员佩戴。 4、巡视光伏组件的清洗。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	苏 华 工 程 建 设 集 团	1、4 人安装接地扁铁。 2、3 人安装防火墙。 3、3 人清洗光伏组件。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		马继超
记录人:马继超		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



