

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2017年 4 月 20 日

天气:晴

星期: 四

气温: 21°

工程名称: 徐州建机 4.5MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、施工现场巡检,督促工作人员安全文明施工。 2、检查护栏安装工作,部分夹具未卡到彩钢瓦上及螺丝漏紧的。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏华能建设工程集团有限公司	1、屋面放线停止,全部安装护栏以确保组件安装及其他工作进行时的安全。 2、施工人数 11 人,今日已安装护栏 95%。 3、明日吊装导轨。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	马继超	
记录人:马继超	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	



北纬  
34°17'  
东经  
117°20''

2017.04.20  
徐州建机4.5MWp分布式光伏发电项目