

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2017年 4 月 23 日

天气:晴

星期: 日

气温: 26°

工程名称: 徐州建机 4.5MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、施工现场巡检,督促工作人员安全文明施工。 2、检查导轨及组件、组件接地的安装符合要求。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏华能建设集团工程有限公司	1、导轨及组件、组件接地的安装。安装3箱。(屋面现场情况复杂风机出口设计不规整,施工难度大导致安装进度慢)。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	马继超	
记录人:马继超	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	



北纬

34°17'

东经

117°20'

2017.04.23

徐州建机4.5MWp分布式光伏发电项目