

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 4 月 25 日

天气:晴

星期: 二

气温: 28°

工程名称: 徐州建机 4.5MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、施工现场巡检,督促工作人员安全文明施工。 2、检查导轨及组件、组件接地的安装;组件安装偏差太大要求改正。 3、发现拆箱是有一块组件破损。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江 苏 华 能 建 设 集 团 工 程 有 限 公 司	1、导轨及组件、组件接地的安装。安装 6 箱。 2、搭建人工通道。施工人数 14 人,安装组件及导轨。 3、接地线穿管。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		马继超
记录人:马继超		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

北纬

$34^{\circ}17'$

东经

$117^{\circ}20'$



2017.04.25

徐州建机4.5MWp分布式光伏发电项目

北纬

$34^{\circ}17'$

东经

$117^{\circ}20'$



2017.04.25

徐州建机4.5MWp分布式光伏发电项目