

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 4 月 29 日

天气:晴

星期: 六

气温: 29°

工程名称: 徐州建机 4.5MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、施工现场巡检,督促工作人员安全文明施工。 2、吊组件旁站,安排施工方做好安全线。 3、联系施工负责人要求尽快联系设计院出带章施工蓝图。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江 苏 华 能 建 设 集 团 工 程 有 限 公 司	1、导轨及组件、组件接地的安装。安装 10 箱。 2、施工人数 14 人,安装组件及导轨。 3、吊组件 40 箱。 4、钢梯施工。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		马继超
记录人:马继超		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

北纬
34°17'
东经
117°20'

2017.04.29

徐州建机4.5MWp分布式光伏发电项目





北纬
34°17'
东经
117°20'

2017.04.29

徐州建机4.5MWp分布式光伏发电项目



北纬
34°17'
东经
117°20'

2017.04.29

徐州建机4.5MWp分布式光伏发电项目