

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 16 日

天气:晴

星期: 二

气温:28°

工程名称: 徐州建机 4.5MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、施工现场巡检,督促工作人员安全文明施工。 2、整理监理文件。 3、检查导轨#33、#34、#32 导轨安装、接地线安装规范。 4、基础开挖旁站。 5、基础改动了解实际情况,辅助解决工作。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江 苏 华 能 建 设 集 团 工 程 有 限 公 司	1、施工人数共 36 人,熟悉图纸熟悉工作工艺合理分配施工人员的各项工作。 2、安装组件 300 多块,分散安装导轨 33#、32#、34#。 3、预制舱基础开挖工作,由于协商不到位下午停工。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		马继超
记录人:马继超		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

