

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 2 日

天气:晴

星期: 二

气温: 30°

工程名称: 徐州建机 4.5MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、施工现场巡检，督促工作人员安全文明施工。 2、整理上传监理资料。 3、检查导轨、组件安装工作，施工人员认真负责，工程熟练度稳步提升切质量有所加强。 4、检查钢梯的焊接工作，双面满焊符合要求。完成 30%，对施工现场进行检查防火设备齐全有效。 5、向业主汇报现场实际工作量及施工进度，以便业主随时随地掌握现场的施工进度及安全问题。 6、督促施工人员对施工时所造成的垃圾进行及时的处理，以免被风吹影响形象。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江 苏 华 能 建 设 集 团 工 程 有 限 公 司	1、导轨及组件、组件接地的安装。第 8 工作面安装 50%。 2、施工人数 6 人，安装组件及导轨（由于其他原因辞职）；人员增加问题后天到场十几人实际人数不知。 3、钢梯施工顺利进行，焊工完成工作质量较高。

其它事项	陪同乐叶商务及建机单位上现场检查工作。	
本日现场监理人员	马继超	
记录人:马继超	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	

北纬
 $34^{\circ}17'$
东经
 $117^{\circ}20'$

2017.05.02

徐州建机4.5MWp分布式光伏发电项目



北纬
34°17'
东经
117°20'

2017.05.02
徐州建机4.5MWp分布式光伏发电项目

