

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2017年 5 月 20 日

天气:晴

星期: 六

气温:30°

工程名称: 徐州建机 4.5MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、施工现场巡检,督促工作人员安全文明施工。 2、整理监理文件。 3、乐叶总部王总现场电话会议。了解现场施工情况及施工进度;了解设备到场情况及时间;了解外线及并网手续的具体情况。 4、组件接地线安装用带齿牙垫片的螺丝安装。 5、乐叶总部质量部高总明天现场检查工作。 6、预制舱垫层旁站、绑钢筋旁站。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江 苏 华 能 建 设 集 团 工 程 有 限 公 司	1、施工人数共 30 人。 2、安装组件 600 多块,分散安装导轨 36#、37#、19#。 3、组件搬运。 4、预制舱垫层绑筋工作进行顺利,明天浇筑。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		马 继 超
记 录 人: 马 继 超		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 ( 签 字 ) :



北纬  
34°16'  
东经  
117°20'

2017.05.20  
徐州建机4.5MWp分布式光伏发电项目



北纬

34°17'

东经

117°20'

2017.05.20

徐州建机4.5MWp分布式光伏发电项目



北纬

34°17'

东经

117°20'



2017.05.20

徐州建机4.5MWp分布式光伏发电项目



北纬

34°17'

东经

117°20'

2017.05.20

徐州建机4.5MWp分布式光伏发电项目