

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 5 月 22 日

天气:晴

星期: 二

气温:30°

工程名称: 徐州建机 4.5MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、施工现场巡检,督促工作人员安全文明施工。 2、整理监理文件。 3、乐叶总部质量部高总现场检查工作,提出部分小问题要求整改。 4、预制舱砌砖工作进行。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏华能建设工程集团有限公司	1、施工人数共6人。 2、安装组件600多块,组件接地安装1#、19#。 3、组件搬运。 4、预制舱垫砌砖工作顺利进行。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	马继超	
记录人:马继超	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	