

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 25 日

天气:晴

星期: 二

气温:32°

工程名称: 徐州建机 4.5MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、施工现场巡检,督促工作人员安全文明施工。 2、箱逆变基础破路面,预制舱支模板进行旁站。 3、施工现场巡视导轨安装,个别部分未上螺丝要求整改并检查其余安装质量。 4、陪同业主,马总、敖总及方总查看箱逆变位置及施工进度。 5、1*4 光伏电缆到货查看其出厂检验报告及合格证。 6、了解明天接入设计评审上会。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江 苏 华 能 建 设 集 团 工 程 有 限 公 司	1、施工人数共 23 人。 2、安装组件 200 多块,导轨西南角两个阵列安装完成。 3、组件接地安装。 4、预制舱基础绑筋及模板安装。 5、箱变基础开挖。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		马继超
记录人:马继超		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

