

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 5 月 3 日

天气:晴

星期: 三

气温: 17°

工程名称: 徐州建机 4.5MWp 分布式光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

- 1、施工现场巡检,督促工作人员安全文明施工。
- 2、整理上传监理资料。
- 3、检查导轨安装工作,施工人员认真负责,工程熟练度稳步提升切质量有所加强。
- 4、检查钢梯的焊接工作,双面满焊符合要求。完成 40%,对施工现场进行检查防火设备齐全有效。
- 5、向业主汇报现场实际工作量及施工进度,以便业主随时随地掌握现场的施工进度及安全问题。接到业主通知一定要注重 630 的并网任务,并了解所有设备及材料的订到货情况。

施
工
情
况

施工单位	施工内容及进度
江苏华能建设集团工程有限公司	<ol style="list-style-type: none">1、导轨及组件、组件接地的安装。第 1 工作面安装 100%。2、施工人数 6 人,安装导轨人员增加问题后天到场十几人实际人数不知。3、钢梯施工顺利进行,焊工完成工作质量较高。完成 60%

其它事项	
本日现场监理人员	马继超
记录人:马继超	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



北纬
34°17'
东经
117°20'

2017.05.03
徐州建机4.5MWp分布式光伏发电项目