

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 30 日

天气:晴

星期: 二

气温:35°

工程名称: 徐州建机 4.5MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、施工现场巡检,督促工作人员安全文明施工。 2、施工现场巡视组件安装,安装速度较慢。 3、预制舱基础回填旁站。 4、箱逆变基础电缆沟开挖、预埋电缆管。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江 苏 华 能 建 设 集 团 工 程 有 限 公 司	1、施工人数共 20 人。 2、安装组件 200 多块,规整屋面施工材料。 3、箱变基础支模,绑钢筋。 4、焊接无缝钢管,开挖箱变基础,埋管。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		马继超
记 录 人: 马继超		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



