

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 5 月 4 日

天气:晴_____

星期: 四

气温: 17°_____

工程名称: 徐州建机 4.5MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p style="text-align: center;">1、施工现场巡检，督促工作人员安全文明施工。</p> <p style="text-align: center;">2、召开安全会议，并做会议纪要。</p> <p style="text-align: center;">3、检查导轨、组件安装工作，施工人员认真负责，并在工作 结尾完收拾现场施工所造成的垃圾。</p> <p style="text-align: center;">4、检查钢梯的焊接工作及防锈工作。完成 55%，提醒现场施 工人员一定要注意施工安全。</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江 苏 华 能 建 设 集 团 工 程 有 限 公 司	<p style="text-align: center;">1、导轨及组件、组件接地的安装。第 2 工作面安装 100%。</p> <p style="text-align: center;">2、施工人数 6 人，安装导轨人员增加问题在抓紧协 调。</p> <p style="text-align: center;">3、钢梯施工顺利进行，焊工完成工作质量较高。完 成 55%.</p> <p style="text-align: center;">4、组装中压块、边压块。</p>
其 它 事 项		

本日现场监理人员	马继超
记录人:马继超	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):





北纬
34°17'
东经
117°20'

2017.05.04
徐州建机4.5MWp分布式光伏发电项目



北纬
 $34^{\circ}17'$
东经
 $117^{\circ}20'$

2017.05.04
徐州建机4.5MWp分布式光伏发电项目