

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 1 日

天气:晴

星期: 四

气温:35°

工程名称: 徐州建机 4.5MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、施工现场巡检,督促工作人员安全文明施工。 2、施工现场巡视组件、夹具安装,组件安装速度较慢、夹具有部分装反要求加快速度修改错误。 3、整理省质检所需资料。 4、巡视基础砌砖工作及箱变基础放线工作。 5、安全检查及安全会议工作按时展开。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江 苏 华 能 建 设 集 团 工 程 有 限 公 司	1、施工人数共 20 人。 2、安装组件 300 多块 3、箱变基础砌砖工作及放线工作。 4、无缝钢管到货明天开始打桩。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		马继超
记 录 人: 马继超		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字) :



北纬
34°17'
东经
117°20'

2017.05.30

徐州建机4.5MWp分布式光伏发电项目

北纬
34°17'
东经
117°20'

2017.05.29

徐州建机4.5MWp分布式光伏发电项目



