

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 11 日

星期: 日

天气: 晴

气温: 25°

工程名称: 徐州建机 4.5MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、施工现场巡检,督促工作人员安全文明施工。 2、巡查组件安装,由于现场实际情况与图纸不符了解业主已同意改正方案。下发监理通知单要求总包下变更通知(每个组件间距由之前的 200 变为 400cm)。 3、巡视桥架安装、4 ² 光伏电缆线的安装符合要求。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江 苏 华 能 建 设 集 团 工 程 有 限 公 司	1、电力电缆、光纤、电缆终端头到货。 2、#9-#19 屋面桥架安装。 3、预制舱的定位及密封。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		马继超
记录人: 马继超		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



