

监 理 日 志 ()

日期: 2017年6月15日

天气:晴

星期: 四

气温:32°

工程名称: 徐州建机 4.5MWp 分布式光伏发电项目

| | | |
|----------------------------|--|---|
| 监 理 工 作 情 况 | 1、施工现场巡检,督促工作人员安全文明施工。 2、检查汇流箱接线及组件接线符合要求。 3、召开安全专题会议:强调发生中暑、高处坠落、触电时的及时处理;工程工期较紧,夜间施工不可避免,为了确保夜间正常施工,采取了一些措施。 4、安全旁站,箱逆变设备的吊装工作。 | |
| 施 工 情 况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| | 江苏华能建设工程集团有限公司 | 1、施工人数 46 人。 2、箱逆变设备吊装完成。 3、电缆桥架敷设 95%。 4、组件安装 500 多块。 |
| 其 它 事 项 | | |
| 本日现场监理人员 | 马继超 | |
| 记录人:马继超 | 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): | |